

FÖRSLAG EGENKONTROLL TEGELMURVERK

För att säkerställa att murverket erhåller rätt kvalitet skall följande kontroller genomföras:

Byggentreprenör:

Underentreprenör:

Projekt:

Byggnadsdel:

Väderstreck:

JA NEJ SIGN

Har leveransplanering gjorts?

Finns erforderliga bygghandlingar? (bygghandling eller montageanvisning)

Om klass 1 murning, finns utbildad personal på arbetsplatsen?

Har materialet väderskyddats på arbetsplatsens upplagsplats?

Har samtliga ingående produkter levererats till arbetsplatsen?

1 2

Är det klass 1 eller klass 2 murning?

Tegel:

Konsoler:

Balkar:

Glidskikt:

Kramlor:

Murbruk:

Armering:

Blandare:

Musstopp:

Övrigt:

HÅLLBART MURVERK!

	JA	NEJ	SIGN
Är åtgärder för vinter- respektive sommarmurning förberedda?			<input type="checkbox"/>
Kontrollerat att glidskiktet och membranet är väl fungerande samt att det ligger i fall utåt?			<input type="checkbox"/>
Murförband enligt bygghandlingar?			<input type="checkbox"/>
Stämmer fogtyp och fogkulör enligt bygghandlingar?			<input type="checkbox"/>
Är fogarna helt fyllda med bruk? (bruk slås i hela koppen)			<input type="checkbox"/>
Är armering utförd enligt bygghandling? (kontroll av skarvlängder och täcksikt)			<input type="checkbox"/>
Har kramling utförts med rätt typ, dimension och antal? (Förankringslängd min 40 mm in på teglet)			<input type="checkbox"/>
Konsoler - finns montageanvisning för konsoler?			<input type="checkbox"/>
	ANK.	EXP.	
Monteras konsolerna i ankarskenor eller expandrar?			<input type="checkbox"/>
	JA	NEJ	
Tegelbalkar - finns montageanvisning? (EG-Försäkran om överensstämmelse)			<input type="checkbox"/>
Har montage av tegelbalkar gjorts enligt anvisningar?			<input type="checkbox"/>
Är montage av konsol gjord enligt anvisning och åtdragningsmoment kontrollerats?			<input type="checkbox"/>
Luftspalt - kontroll att ingen kontakt förekommer mellan skalmur och bakomliggande vägg samt att luftspaltens mått är enl. ritning.			<input type="checkbox"/>
Har rörelsefogar utförts enligt bygghandling?			<input type="checkbox"/>
Har muravtäckning och vattenutledning utförts på ett betryggande sätt så att murverket skyddas under uppförandet?			<input type="checkbox"/>
Har arbetet planerats för att innehålla måttoleranser?			<input type="checkbox"/>
Kontroll att nymurade väggpartier skyddas mot kyla och nederbörd.			<input type="checkbox"/>

HÅLLBART
MURVERK!

Övrigt:

Kontroll utförd av:

Datum: